

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ
PROYECTOS INSTITUCIONALES
2020

Nombre del Proyecto	Monto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	% de Avance Financiero	% de Avance de Ejecución	Monto Adeudado(B/.)	%AVANCE	Días en Ejecución (días)	Duración del Proyecto (días)	Estado
Contrato 048 - 2016 "Culminación de los trabajos de Construcción, mobiliario y equipamiento del Tercer Piso y adición de oficinas, modernización y mejoras a los sistemas del edificio existente del Registro Público de Panamá"	B/.4,575,097.96	3 enero de 2017	2 de noviembre de 2018	90%	100%	B/.457,509.79	100%	579	665	Ejecutado
Contrato 047-2016 "Culminación de los trabajos de construcción y adquisición de mobiliario para el edificio del Registro Público de Panamá en la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí"	B/.2,998,103.12	6 enero de 2017	3 de febrero de 2018	100%	100%	B/0	100%	394	394	Ejecutado